Отчёт по текущему ремонту МКД Цветочная, 3 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**63 077,55**									
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	9	7 588,53							9		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									9	9,00	7 588,53
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	49,5	62 683,34				49,5					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33						33				33,00	41 788,89
Итого, руб.				**70 271,87**									
Непредвиденные работы, руб.:				**1 816,77**									
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									17	17,00	14 333,89
Всего, руб.			план	**72 088,63**								выполнено	**63 711,31**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна