Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 33 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**192 234,98**									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	160 131,17	1	160 131,17		1							
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	145 196,02				1						1,00	145 196,02
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	24,00	12 019,68			24						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82					30					30,00	15 024,60
Благоустройство:													
скамейка со спинкой, шт	план	10 243,16	3	30 729,48				3					
скамейка со спинкой, шт	факт	10 243,16						3				3,00	30 729,48
Установка урн, шт	план	5 078,13	2	10 156,26				2					
Установка урн, шт	факт	5 078,13						2				2,00	10 156,26
Итого, руб.				**213 036,59**									
Непредвиденные работы, руб.:				**6 660,53**									
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	4 965,36						1				1,00	4 965,36
Всего, руб.			план	**219 697,12**								выполнено	**206 071,72**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна