Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 22 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**133 700,00**									
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	203,54	103,4	21 046,04				103,4					
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	203,54						103,4				103,40	21 046,04
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	33	5 868,06				33					
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82						33				33,00	5 868,06
Штукатурка, м2	план	434,76	13	5 651,88				13					
Штукатурка, м2	факт	434,76						13				13,00	5 651,88
Обшивка панелей профлистом, м2	план	2 089,37	41	85 664,17						41			
Обшивка панелей профлистом, м2	факт	2 089,37								38,5		38,50	80 440,75
Ремонт крылец (бетоном):													
Заливка бетоном, м3	план	9 856,83	0,2	1 971,37			0,2						
Заливка бетоном, м3	факт	9 856,83					0,25					0,25	2 464,21
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	6	5 059,02		6							
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17				6						6,00	5 059,02
Благоустройство:													
Установка малых форм:													
песочница, шт	план	13 424,92	1	13 424,92				1					
песочница, шт	факт	13 424,92						1				1,00	13 424,92
скамейка со спинкой, шт	план	10 243,16	1	10 243,16				1					
скамейка со спинкой, шт	факт	10 243,16						1				1,00	10 243,16
Итого, руб.				**148 928,61**									
Непредвиденные работы, руб.:				**3 871,39**									
Всего, руб.			план	**152 800,00**								выполнено	**144 198,03**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна