Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 26а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**51 539,16**									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	73 681,33	1	73 681,33							1		
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	72 530,18									1	1,00	72 530,18
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	4,6	2 303,77					4,6				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							4,6			4,60	2 303,77
Итого, руб.				**75 985,10**									
Непредвиденные работы, руб.:				**0,00**									
Всего, руб.			план	**75 985,10**								выполнено	**74 833,95**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна