Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 53 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**93 741,34**													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	план	77 915,45	1	77 915,45											1		
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	факт	74 269,64													1	1,00	74 269,64
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	план	1 014,00	9	9 126,00		9											
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 014,00				9										9,00	9 126,00
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	1 259,52	10	12 595,20											10		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	1 259,52													10	10,00	12 595,20
Итого, руб.				**99 636,65**													
Непредвиденные работы, руб.:				**2 626,63**													
Всего, руб.			план	**102 263,28**												выполнено	**95 990,84**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна