Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская, 52 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**107 992,50**													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	план	77 915,45	1	77 915,45								1					
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	факт	68 330,55										1				1,00	68 330,55
Благоустройство:																	
Установка малых форм:																	
скамейка со спинкой, шт	план	10 243,16	1	10 243,16									1				
скамейка со спинкой, шт	факт	10 243,16											1			1,00	10 243,16
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	15	28 227,00					15								
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80							15							15,00	28 227,00
Итого, руб.				**116 385,61**													
Непредвиденные работы, руб.:				**1 424,39**													
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17											2			2,00	1 686,34
Всего, руб.			план	**117 810,00**												выполнено	**108 487,05**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна