Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов, 50 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**65 420,90**									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	41	20 533,62						41			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								39,6		39,60	19 832,47
КИПиА													
Установка балансировочного клапана d-32, шт	план	12 016,60	1	12 016,60		1							
Установка балансировочного клапана d-32, шт	факт	12 016,60				1						1,00	12 016,60
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	17	21 527,61		17							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33				14,6						14,60	18 488,42
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	10	18 818,00						10			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80								10		10,00	18 818,00
Итого, руб.				**72 895,83**									
Непредвиденные работы, руб.:				**1 870,91**									
Всего, руб.			план	**74 766,74**								выполнено	**69 155,49**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна