Отчёт по текущему ремонту МКД Карла Маркса, 6 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**83 651,02**									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 5), шт	план	73 681,33	1	73 681,33							1		
Отделочные работы подъездов (п-д № 5), шт	факт	72 530,18									1	1,00	72 530,18
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	11,8	5 909,68						11,8			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								10,8		10,80	5 408,86
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	1 259,52	10	12 595,20							10		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	1 259,52									10	10,00	12 595,20
Итого, руб.				**92 186,21**									
Непредвиденные работы, руб.:				**3 414,96**									
Всего, руб.			план	**95 601,17**								выполнено	**90 534,24**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна