Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 30а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**236 074,30**													
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	61	30 550,02									61				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82											56,4			56,40	28 246,25
Ремонт козырьков:																	
балконные (кв.36,106), м2	план	675,59	8	5 404,72				8									
балконные (кв.36,106), м2	факт	675,59						6,2								6,20	4 188,66
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Изгот. и установка метал. зонта над вент.шахтой, шт	план	20 000,00	1,00	20 000,00											1		
Изгот. и установка метал. зонта над вент.шахтой, шт	факт	13 390,71													1	1,00	13 390,71
Благоустройство:																	
Установка малых форм:																	
скамейка со спинкой, шт	план	10 243,16	3	30 729,48									3				
скамейка со спинкой, шт	факт	10 243,16											1			1,00	10 243,16
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	90	169 362,00							90						
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80									90					90,00	169 362,00
Итого, руб.				**256 046,22**													
Непредвиденные работы, руб.:				**1 489,38**													
Ремонт кровли (в 1 слой, кв.36), м2	факт	654,76							40,6							40,60	26 583,26
Всего, руб.			план	**257 535,60**												выполнено	**252 014,03**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна