Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина, 61 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**145 417,80**													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	73 681,33	1	73 681,33	1												
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	74 367,69			1											1,00	74 367,69
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	38,9	19 481,90							38,9						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									44,4					44,40	22 236,41
Благоустройство:																	
Ремонт контейнерных площадок:																	
установка металлического ограждения, мп	план	6 178,30	10	61 783,00											10		
установка металлического ограждения, мп	факт	6 178,30													9,64	9,64	59 558,81
Итого, руб.				**154 946,23**													
Непредвиденные работы, руб.:				**3 691,37**													
Всего, руб.			план	**158 637,60**												выполнено	**156 162,91**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна