Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина, 57 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**126 881,04**													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	план	73 681,33	1	73 681,33			1										
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	факт	76 168,11					1									1,00	76 168,11
Общестроительные работы:																	
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	654,76	40	26 190,40				40									
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	654,76						70,5								70,50	46 160,58
Ремонт кровли (в 2 слоя), м2	план	874,23	21	18 358,83				21									
Ремонт кровли (в 2 слоя), м2	факт	874,23														0,00	0,00
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	24	12 019,68							24						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									24,6					24,60	12 320,17
Ремонт козырьков:																	
подъездные (гидроизоляция), м2	план	649,77	10	6 302,77				9,7									
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	649,77						8,7								8,70	5 653,00
Итого, руб.				**136 553,01**													
Непредвиденные работы, руб.:				**1 862,67**													
Всего, руб.			план	**138 415,68**												выполнено	**140 301,86**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна