Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 51 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**525 803,69**													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 4,7), шт	план	259 745,52	2	519 491,04										2			
Отделочные работы подъездов (п-д № 4,7), шт	факт											1		1		2,00	433 500,13
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	96,4	48 279,05				96,4									
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82						94,2								94,20	47 177,24
Итого, руб.				**567 770,09**													
Непредвиденные работы, руб.:				**5 833,93**													
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86													26	26	38 138,36
Смена мусороклапана, шт	факт	5 470,62													6	6	32 823,72
Всего, руб.			план	**573 604,02**												выполнено	**551 639,45**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна