Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова, 10а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**96 988,32**													
Общестроительные работы:																	
Ремонт козырьков:																	
балконные, м2	план	675,59	7,2	4 864,25						7,2							
балконные, м2	факт	675,59								4,2						4,20	2 837,48
Смена оконного блока на пластиковый, шт	план	15 194,20	5	75 971,00						5							
Смена оконного блока на пластиковый, шт	факт	15 194,20								6						6,00	91 165,20
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12								1					
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12														0	0,00
Итого, руб.				**103 067,37**													
Непредвиденные работы, руб.:				**2 738,07**													
Заливка бетоном приямка, м3	факт	9 856,83												0,5		0,5	4 928,42
Всего, руб.			план	**105 805,44**												выполнено	**98 931,09**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна