# Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова, 2а за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| **Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.** | | | | **107 244,50** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общестроительные работы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт | план | 10 798,95 | 1,00 | 10 798,95 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт | факт | 10 798,95 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1,00 | 10 798,95 |
| **Благоустройство:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт примыкания отмостки, м2 | план | 312,00 | 26 | 8 112,00 | | | | | | | | | 26 | | | | |
| Ремонт примыкания отмостки, м2 | факт | 312,00 | | | | | | | | | | | 28 | | | 28,00 | 8 736,00 |
| *качеля, шт* | план | 47 884,30 | 1 | 47 884,30 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| *качеля,шт* | факт | 47 884,30 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1,00 | 47 884,30 |
| *карусель, шт* | план | 50 016,68 | 1 | 50 016,68 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| *карусель, шт* | факт | 50 016,68 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1,00 | 50 016,68 |
| **Итого, руб.** | | | | **116 811,93** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непредвиденные работы, руб.:** | | | | **182,07** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего, руб.** | | | план | **116 994,00** | | | | | | | | | | | | выполнено | **117 435,93** |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна