Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 13 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**383 277,84**													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-ды № 4,8), шт	план	160 131,17	2	320 262,34							2						
Отделочные работы подъездов (п-ды № 4,8), шт	факт								1		1					2,00	307 995,01
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	114,4	57 293,81			114,4										
Ремонт швов (кв.16,26,32,48,85,70), м.п.	факт	500,82					150,20					6				156,20	78 228,08
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц. п-д № 4	план	1 466,86	7	10 268,02			7										
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц. п-д № 4	факт	1 466,86					7									7,00	10 268,02
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	20	25 326,60									20				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33											16,7			16,70	21 147,71
Итого, руб.				**413 150,77**													
Непредвиденные работы, руб.:				**4 970,51**													
Всего, руб.			план	**418 121,28**												выполнено	**417 638,83**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна