# Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская, 70 за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| **Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.** | | | | **531 206,39** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ремонт подъездов:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт | план | 259 745,52 | 1 | 259 745,52 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт | факт | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **Общестроительные работы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | план | 500,82 | 102,2 | 51 183,80 | | | | | | 102,2 | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | факт | 500,82 | | | | | | | | 131,8 | | | | | | 131,80 | 66 008,08 |
| Ремонт крылец (бетоном): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Заливка бетоном, м3* | план | 9 856,83 | 0,6 | 5 914,10 | | | | | 0,6 | | | | | | | | |
| *Заливка бетоном, м3* | факт | 9 856,83 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,50 | 4 928,42 |
| **Благоустройство:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка малых форм: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *скамейка со спинкой, шт* | план | 10 243,16 | 2 | 20 486,32 | | | | | | | | | 2 | | | | |
| *скамейка со спинкой, шт* | факт | 10 243,16 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2,00 | 20 486,32 |
| *карусель, шт* | план | 50 016,68 | 1 | 50 016,68 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| *карусель, шт* | факт | 50 016,68 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1,00 | 50 016,68 |
| *игровой комплекс, шт* | план | 156 428,51 | 1 | 156 428,51 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| *игровой комплекс, шт* | факт | 156 428,51 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1,00 | 156 428,51 |
| Установка урн, шт | план | 5 078,13 | 7 | 35 546,91 | | | | | | | | | 7 | | | | |
| Установка урн, шт | факт | 5 078,13 | | | | | | | | | | | 7 | | | 7,00 | 35 546,91 |
| **Итого, руб.** | | | | **579 321,84** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непредвиденные работы, руб.:** | | | | **176,04** | | | | | | | | | | | | | |
| Замена оконных блоков на пластиковые, шт | факт | 18 641,80 | | | | | | | | | | | | 13 | | 13,00 | 242 343,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего, руб.** | | | план | **579 497,88** | | | | | | | | | | | | выполнено | **575 758,31** |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна