Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина, 95 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**336 534,66**													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д №8), шт	план	259 745,52	1	259 745,52									1				
Отделочные работы подъездов (п-д №8), шт	факт	259 745,52														0,00	0,00
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	54,5	27 294,69					54,5								
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							79,3							79,30	39 715,03
Благоустройство:																	
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	25	47 045,00										25			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80												25		25,00	47 045,00
Итого, руб.				**334 085,21**													
Непредвиденные работы, руб.:				**33 043,51**													
Смена оконного блока на пластиковый, шт,	факт	18 641,80													15	15,00	279 627,00
Всего, руб.			план	**367 128,72**												выполнено	**366 387,03**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна