Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина, 91 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**304 296,30**													
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	142,4	71 316,77					142,4								
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							140,8							140,80	70 515,46
Ремонт козырьков:																	
балконные, кв.52 м2	план	675,59	7	4 729,13				7									
балконные, кв.52 м2	факт	675,59						14								14,00	9 458,26
Благоустройство:																	
Устройство парковки, м2	план	1 755,12	33	57 918,96									33				
Устройство парковки, м2	факт	1 755,12											40,4			40,40	70 906,85
Ремонт проезжей части, м2	план	1 495,93	110	164 552,30									110				
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 495,93											122			122,00	182 503,46
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	14	5 914,16									14				
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44											14			14,00	5 914,16
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	15	24 199,50									15				
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30											14			14,00	22 586,20
Итого, руб.				**328 630,82**													
Непредвиденные работы, руб.:				**3 328,78**													
Всего, руб.			план	**331 959,60**												выполнено	**361 884,38**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна