Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения, 14 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**485 048,52**													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	298 561,17	1	298 561,17			1										
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	294 026,11					1									1,00	294 026,11
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	318,3	159 411,01					318,3								
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							332,1							332,10	166 322,32
Ремонт козырьков:																	
балконные, кв.261, м2	план	675,59	6,6	4 458,89				6,6									
балконные, кв.261, м2	факт	675,59						6,6								6,60	4 458,89
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м),п-д№4, шт	план	10 798,95	1,00	10 798,95		1											0,00
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м),п-д№4, шт	факт	10 798,95				1										1,00	10 798,95
Сантехнические работы:																	
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	план	5 370,71	1	5 370,71				1									
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	5 370,71						1								1,00	5 370,71
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12											1		
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12													1	1,00	22 232,12
Итого, руб.				**500 832,85**													
Непредвиденные работы, руб.:				**28 310,99**													
Всего, руб.			план	**529 143,84**												выполнено	**503 209,11**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна