Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения, 3 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				**490 490,44**													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д №5,6), шт	план	174 220,70	2	348 441,40									2				
Отделочные работы подъездов (п-д №5,6), шт	факт															0,00	0,00
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	58	29 047,56					58								
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							72,8							72,80	36 459,70
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	40	50 653,20									40				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33											42			42,00	53 185,86
Устройство тротуара, м2	план	1 217,19	18	21 909,42							18						
Устройство тротуара, м2	факт	1 217,19									22,5					22,50	27 386,78
Ремонт проезжей части, м2	план	1 495,93	7,5	11 219,48							7,5						
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 495,93														0,00	0,00
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	23	9 716,12							23						
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44									23					23,00	9 716,12
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	17	27 426,10							17						
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30									13					13,00	20 972,90
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	15	15 843,45							15						
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23									14					14,00	14 787,22
Установка урн, шт	план	5 078,13	2	10 156,26									2				
Установка урн, шт	факт	5 078,13											2			2,00	10 156,26
Итого, руб.				**524 412,99**													
Непредвиденные работы, руб.:				**10 667,50**													
Смена оконного блока на окна ПВХ, шт	факт	24 776,00													14	14,00	346 864,00
Всего, руб.			план	**535 080,49**												выполнено	**519 528,83**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна