Отчёт по текущему ремонту МКД Карла Маркса, 7 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**125 340,60**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
подъездные (гидроизоляция), м2	план	817,63	18,00	14 717,34									18					
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	817,63											18				18,00	14 717,34
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	план	6 132,32	2,00	12 264,64							2							
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 132,32						2									2,00	12 264,64
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	45,00	67 615,20								45						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56							44,7		18,2						62,90	94 511,02
Установка малых форм:																		
скамейка, шт	план	16 295,57	1,00	16 295,57								1						
скамейка, шт	факт	16 295,57								1							1,00	16 295,57
Установка урн, шт	план	7 044,18	1,00	7 044,18								1						
Установка урн, шт	факт	7 044,18								1							1,00	7 044,18
Итого, руб.				**117 936,93**														
Непредвиденные работы, руб.:				**7 403,67**														
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2		787,5	10,40						10,4		5,6						16,00	12 600,00
Всего, руб.			план	**125 340,60**													выполнено	**157 432,75**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно: **30 058,00**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Покраска МАФ	факт										1						1,00	6 596,56
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41											0,5				0,50	343,21
Смена остекления, м2	факт	1 495,29											3,58				3,58	5 353,14
Всего, руб.																		**12 292,90**