Отчёт по текущему ремонту МКД Пионерская,8 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**91 156,80**														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	80 207,84	1,00	80 207,84					1									
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	80 207,84						1									1,00	80 207,84
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	план	6 132,32	1,00	6 132,32							1							
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 132,32						1									1,00	6 132,32
Итого, руб.				**86 340,16**														
Непредвиденные работы, руб.:				**4 816,64**														
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56	12,00	18 030,72							12						12,00	18 030,72
Всего, руб.			план	**91 156,80**													выполнено	**104 370,88**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

13392

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37								2							2,00	1 508,74
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84								2							2,00	1 741,68
Смена участков трубопровода d-25, мп	факт	952,00								0,5							0,50	476,00
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	633,06								4							4,00	2 532,24
Всего, руб.																		**6 258,66**