Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская, 52 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**141 372,00**														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	88 326,15	1,00	88 326,15										1				
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	88 326,15												1			1,00	88 326,15
Общестроительные работы:																		
Ремонт балконных плит (кв.№73), шт	план	33 987,51	1,00	33 987,51								1						
Ремонт балконных плит (кв.№73), шт	факт	27 819,50										1					1,00	27 819,50
Благоустройство:																		
Установка барьеров, шт	план	3 120,00	6,00	18 720,00											6			
Установка барьеров, шт	факт	2 756,20													6		6,00	16 537,20
Итого, руб.				**141 033,66**														
Непредвиденные работы, руб.:				**338,34**														
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша), шт	факт	947,56	19,00												14		14,00	13 265,84
Всего, руб.			план	**141 372,00**													выполнено	**145 948,69**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно: **9000,00**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96									4						4,00	4 727,84
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83									1						1,00	551,83
Всего, руб.																		**5 279,67**