Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 55 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**101 659,80**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	216,62	8,30	1 797,95							8,3							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	216,62															0,00	0,00
Ремонт козырьков:																		
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный), шт	план	44 305,66	1,00	44 305,66			1											
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный), шт	факт	44 305,66					1										1,00	44 305,66
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 569,48	19,00	29 820,12									19					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48											19	3			22,00	34 528,56
Благоустройство:																		
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 390,46	10,00	23 904,60									10					
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 390,46											10				10,00	23 904,60
Итого, руб.				**99 828,33**														
Непредвиденные работы, руб.:				**1 831,47**														
Всего, руб.			план	**101 659,80**													выполнено	**102 738,82**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно: **9000,00**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена дверных полотен (размером 2,1х0,9м, 2 этаж), шт	факт	8 612,52														1	1,00	8 612,52
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36														1	1,00	703,36
Всего, руб.																		**9 315,88**