Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 9а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**107 694,00**														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	88 326,15	1,00	88 326,15				1										
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	88 326,15						1									1,00	88 326,15
Благоустройство:																		
Установка барьеров, шт	план	3 120,00	5,00	15 600,00											5			
Установка барьеров, шт	факт	2 756,20													5		5,00	13 781,00
Итого, руб.				**103 926,15**														
Непредвиденные работы, руб.:				**3 767,85**														
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша), шт	факт	947,56	10,00												10		10,00	9 475,60
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	216,62								11,4							11,40	2 469,47
Всего, руб.			план	**107 694,00**													выполнено	**114 052,22**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно: **9000,00**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41											3				3,00	2 059,23
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36							1					1			2,00	1 406,72
Смена крана шарового муфтового d-32, шт	факт	2 198,02							1								1,00	2 198,02
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96									2						2,00	2 363,92
Всего, руб.																		**8 027,89**