Отчёт по текущему ремонту МКД Энгельса, 13 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**83 269,44**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
балконные, м2	план	862,57	7,00	6 037,99									7					
балконные, м2	факт	862,57								7							7,00	6 037,99
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	25 433,00	1,00	25 433,00											1			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-9 эт), шт	факт	25 433,00													1		1,00	25 433,00
Сантехнические работы:																		
Установка предохранительного клапана, шт	план	15 134,90	1,00	15 134,90						1								
Установка предохранительного клапана, шт	факт	8 788,05								1							1,00	8 788,05
Восстановление дренажных линий, шт	план	11 267,73	1,00	11 267,73						1								
Восстановление дренажных линий, шт	факт	11 267,73								1							1,00	11 267,73
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков, м2	план	13 290,72	1,13	15 018,51												1,13		
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	13 290,72														1,15	1,15	15 284,33
Смена мусороклапана, шт	план	6 875,20	1,00	6 875,20		1												
Смена мусороклапана, шт	факт	6 875,20			1												1,00	6 875,20
Итого, руб.				**79 767,33**														
Непредвиденные работы, руб.:				**3 502,11**														
Установка металлических ограждений л/клеток у окон (7,8,9эт), шт.	факт	3 223,32	3,00													3	3,00	9 669,96
Всего, руб.			план	**83 269,44**													выполнено	**83 356,26**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно: 135 135,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Покраска МАФ	факт										1						1,00	15 507,02
Смена ок.блоков на окна ПВХ (7,8эт), шт	факт	20 225,50										2					2,00	40 451,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ (6/7,7/8,8/9эт), шт	факт	21 180,00														3	3,00	63 540,00
Смена остекления, м2	факт	1 495,29					0,91			0,5			0,32		0,64		2,37	3 543,84
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36									2			1			3,00	2 110,08
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48											1				1,00	948,48
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 041,09									1						1,00	1 041,09
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96										21					21,00	24 821,16
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	528,83									3						3,00	1 586,49
Всего, руб.																		**153 549,16**