Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов, 15 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**368 041,92**														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	218 561,38	1,00	218 561,38							1							
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	182 756,54								1							1,00	182 756,54
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №5-1/2,8/9эт, п-д №10-1/2,4/5эт), шт	план	19 747,00	4,00	78 988,00				4										
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №5-1/2,8/9эт, п-д №10-1/2,4/5эт), шт	факт	19 747,00						4									4,00	78 988,00
Сантехнические работы:																		
Смена радиаторов 7секц., шт	план	9 797,60	1,00	9 797,60												1		
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	9 797,60										1					1,00	9 797,60
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана, шт	план	6 875,20	2,00	13 750,40		2												
Смена мусороклапана, шт	факт	6 875,20			2												2,00	13 750,40
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	2 347,31	7,00	16 431,17						7								
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	2 347,31								7							7,00	16 431,17
Благоустройство:																		
Установка малых форм:																		
скамейка, шт	план	16 295,57	1,00	16 295,57								1						
скамейка, шт	факт	16 295,57								1							1,00	16 295,57
Установка урн, шт	план	7 044,18	1,00	7 044,18								1						
Установка урн, шт	факт	7 044,18								1							1,00	7 044,18
Итого, руб.				**360 868,30**														
Непредвиденные работы, руб.:				**7 173,62**														
Ремонт швов (кв.№224,130,61,171, п-ды 2,5), м.п.	факт	686,41								8,8			14,4				23,20	15 924,71
Обшивка панелей профлистом (кв.№365), м2	факт	3 134,06														19,8	19,80	62 054,39
Всего, руб.			план	**368 041,92**													выполнено	**403 042,56**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно: **117 269,00**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Покраска МАФ	факт										1						1,00	80 938,64
Смена оконного блока на ПВХ, шт	факт	16 939,00										2					2,00	33 878,00
Смена остекления, м2	факт	1 495,29				0,93										31,66	32,59	48 731,50
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36								13	1		2	5		1	22,00	15 473,92
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48								2			4				6,00	5 690,88
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 041,09											1	16	7	5	29,00	30 191,61
Смена крана шарового приварного d-50, шт	факт	4 014,44									1						1,00	4 014,44
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 132,32								1	2						3,00	18 396,96
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	6 013,37										1					1,00	6 013,37
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	9 797,60														1	1,00	9 797,60
Ремонт систем канализации d-50, м.п.	факт	1 027,60											1				1,00	1 027,60
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96			2								4			2	8,00	9 455,68
Смена участков трубопровода d-20, мп	факт	713,62				0,5											0,50	356,81
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83							3						4		7,00	3 862,81
Всего, руб.																		**267 829,82**