## Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 7 за 2022 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2022 год | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.** | | | | **127 638,18** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ремонт подъездов и помещений:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт | план | 74 681,09 | 1,00 | 74 681,09 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт | факт | 74 681,09 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 74 681,09 |
| **Общестроительные работы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт фасада (в т.ч. цоколя): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штукатурка, м2 | план | 550,66 | 17,00 | 9 361,22 | | | | | | | | | | 17 | | | | |
| Штукатурка, м2 | факт | 550,66 | | | | | | | | | | | | 3,28 | | | 3,28 | 1 806,16 |
| Ремонт крылец (бетоном): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Заливка бетоном, м3* | план | 10 899,27 | 0,50 | 5 449,64 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | |
| *Заливка пескобетоном (п-ды №2,3,4), м3* | факт | 12 412,95 | | | | | | | | | | | 4,8 | | | | 4,80 | 59 582,16 |
| **Электромонтажные работы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | план | 1 569,48 | 24,00 | 37 667,52 | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | факт | 1 569,48 | | | | | | | 24 | | | | | | | | 24,00 | 37 667,52 |
| **Итого, руб.** | | | | **127 159,47** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Непредвиденные работы, руб.:** | | | | **478,71** | | | | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж бетонного покрытия (разборка крылец, п-ды №2,3), м3 | факт | 6 952,25 | | | | | | | | | | | 1,2 | | | | 1,20 | 8 342,70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего, руб.** | | | план | **127 638,18** | | | | | | | | | | | | | выполнено | **182 079,63** |

Генеральный директор Т.Н.Борозна

## Работы, выполненные дополнительно:

| Наименование работ | факт | стоимость ед. изм., руб | Объем | Стоимость работ, руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Сантехнические работы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена крана шарового фланцевого d-65, шт | факт | 6 945,27 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1,00 | 6 945,27 |
| **Изготовление и монтаж металлических изделий:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка отметов, воронок водосточных труб, шт | факт | 884,25 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2,00 | 1 768,50 |
| **Всего, руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 713,77** |