Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 31а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**88 458,00**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	216,62	28,00	6 065,36									28					
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	216,62								18,6							18,60	4 029,13
Штукатурка, м2	план	550,66	8,40	4 625,54									8,4					
Штукатурка, м2	факт	550,66															0,00	0,00
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном, м3	план	10 899,27	0,50	5 449,64					0,5									
Заливка бетоном, м3	факт	10 899,27															0,00	0,00
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 569,48	14,00	21 972,72					14									
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48							14								14,00	21 972,72
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	план	2 670,61	8,00	21 364,88									8					
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	факт	2 670,61											8			4	12,00	32 047,32
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	18,00	27 046,08										18				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56												19,3			19,30	28 999,41
Итого, руб.				**86 524,22**														
Непредвиденные работы, руб.:				**1 933,78**														
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м), шт	факт	13 014,33														1	1,00	13 014,33
Всего, руб.			план	**88 458,00**													выполнено	**100 062,91**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	887,25								2,6							2,60	2 306,85
Всего, руб.																		**2 306,85**