Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 23 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**125 174,70**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном (п-д №1,2,3), м3	план	10 899,27	0,40	4 359,71												0,4		
Заливка бетоном, м3	факт	10 899,27														0,39	0,39	4 250,72
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5 эт), шт	план	21 257,00	1,00	21 257,00						1								
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5 эт), шт	факт	21 257,00								1							1,00	21 257,00
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	10,00	15 025,60						10								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56								10,4							10,40	15 626,62
Ремонт тротуара (п-д №1,2), м2	план	1 122,10	30,00	33 663,00							30							
Ремонт тротуара, м2	факт	1 122,10									28,5						28,50	31 979,85
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	666,24	9,00	5 996,16							9							
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	666,24									16,1						16,10	10 726,46
Установка поребрика, мп	план	1 341,72	20,00	26 834,40							20							
Установка поребрика, мп	факт	1 341,72									16,1						16,10	21 601,69
Установка малых форм:																		
скамейка (п-д №4) шт	план	16 295,57	1,00	16 295,57								1						
скамейка, шт	факт	16 295,57								1							1,00	16 295,57
Итого, руб.				**123 431,44**														
Непредвиденные работы, руб.:				**1 743,26**														
Установка урн, шт	факт	7 044,18													1		1,00	7 044,18
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48										2					2,00	3 138,96
Всего, руб.			план	**125 174,70**													выполнено	**131 921,06**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36													3	2	5,00	3 516,80
КИПиА																		
Установка балансировочного клапана d-15, шт	факт	5 280,24							1								1,00	5 280,24
Всего, руб.																		**8 797,04**