Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 59 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**170 620,80**														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	124 245,65	1,00	124 245,65											1			
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	124 246,65													1		1,00	124 246,65
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	686,41	65,80	45 165,78											65,8			
Ремонт швов (кв.№5,19), м.п.	факт	686,41													71		71,00	48 735,11
Итого, руб.				**169 411,43**														
Непредвиденные работы, руб.:				**1 209,37**														
Всего, руб.			план	**170 620,80**													выполнено	**172 981,76**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36														19	19,00	13 363,84
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48														1	1,00	948,48
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 041,09														4	4,00	4 164,36
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83					2										2,00	1 103,66
Благоустройство:																		
Установка контейнера ТБО, шт	факт	27092,01							2								2,00	54 184,02
Всего, руб.																		**73 764,36**