Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова, 10а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**105 805,44**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	283,48	25,10	7 115,35										25,1				
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	283,48												25,1			25,10	7 115,35
Штукатурка, м2	план	550,66	25,10	13 821,57										25,1				
Штукатурка, м2	факт	550,66												9,0			9,00	4 955,94
Ремонт козырьков:																		
подъездные (гидроизоляция), м2	план	817,63	10,10	8 258,06										10,1				
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	817,63												13,95			13,95	11 405,94
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	19 747,00	2,00	39 494,00						2								
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-7/8,8/9эт), шт	факт	19 747,00								2							2,00	39 494,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	26 277,00	1,00	26 277,00						1								
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-1 эт), шт	факт	26 277,00								1							1,00	26 277,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана, шт	план	6 875,20	1,00	6 875,20				1										
Смена мусороклапана, шт	факт	6 875,20				1											1,00	6 875,20
Итого, руб.				**101 841,18**														
Непредвиденные работы, руб.:				**3 964,26**														
Смена ок.блоков на окна ПВХ (консьержная), шт	факт	21 069,00														1	1,00	21 069,00
Всего, руб.			план	**105 805,44**													выполнено	**117 192,43**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Всего, руб.																		**0,00**