Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 21 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**333 474,96**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном, м3	план	10 899,27	5,70	62 125,84						5,7								
Заливка бетоном, м3	факт	10 899,27								5,54							5,54	60 381,96
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	24 399,00	4,00	97 596,00								4						
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5,5/6,6/7,7/8эт), шт	факт	24 399,00										4					4,00	97 596,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	37 354,00	1,00	37 354,00								1						
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №5-2/3эт), шт	факт	37 354,00										1					1,00	37 354,00
Смена дверного полотна (размером 2,1х0,9м), шт	план	8 612,52	1,00	8 612,52												1		
Смена дверного полотна (размером 2,1х0,9м), шт	факт	8 612,52														1	1,00	8 612,52
Смена дверного блока обитого жестью, м2	план	8 071,08	5,60	45 198,05												5,6		
Смена дверного блока обитого жестью, м2	факт	8 071,08														5,6	5,60	45 198,05
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков, м2	план	13 290,72	1,35	17 942,47										1,35				
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	13 290,72						1,35									1,35	17 942,47
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	27,00	40 569,12										27				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56												24			24,00	36 061,44
Установка водоотводящего лотка, мп	план	3 750,84	2,60	9 752,18										2,6				
Установка водоотводящего лотка, мп	факт	3 750,84												2,5			2,50	9 377,10
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт	план	2 362,50	3,00	7 087,50								3						
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт	факт	1 700,28										3					3,00	5 100,84
Итого, руб.				**326 237,68**														
Непредвиденные работы, руб.:				**7 237,28**														
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2	факт	787,50												3			3,00	2 362,50
Смена мусороклапана, шт	факт	6 875,20														2	2,00	13 750,40
Всего, руб.			план	**333 474,96**													выполнено	**333 737,28**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29						40,46									40,46	60 499,43
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36													1		1,00	703,36
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48												1			1,00	948,48
Смена крана шарового приварного d-40, шт	факт	3 832,55					3										3,00	11 497,65
Смена крана шарового приварного d-50, шт	факт	4 014,44				2											2,00	8 028,88
Ремонт систем канализации d-50, м.п.	факт	1 027,60													3,4		3,40	3 493,84
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96					11										11,00	13 001,56
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83					9										9,00	4 966,47
Установка метал.фартуков на кровле, м.п.	факт	1043,41							36,25								36,25	37 823,61
Всего, руб.																		**140 963,29**