Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 23 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**178 756,92**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
балконные, м2	план	862,57	4,40	3 795,31									4					
балконные, м2	факт	862,57								3,6							3,60	3 105,25
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном, м3	план	10 899,27	2,80	30 517,96											2,8			
Заливка бетоном, м3	факт	10 899,27													2,8		2,80	30 517,96
Установка металлической стойки, шт	план	4 702,40	1,00	4 702,40						1								
Установка металлической стойки, шт	факт	7 766,00						1									1,00	7 766,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	19 747,00	2,00	39 494,00								2						
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №2,3-4/5эт), шт	факт	19 747,00										2					2,00	39 494,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	план	51 250,00	1,00	51 250,00				1										
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	факт	46 520,24						1									1,00	46 520,24
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	29,00	43 574,24								29						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56							29								29,00	43 574,24
Итого, руб.				**173 333,90**														
Непредвиденные работы, руб.:				**5 423,02**														
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	факт	2 670,61											2				2,00	5 341,22
Ремонт швов (кв.№56,59), м.п.	факт	686,41											4,5				4,50	3 088,85
Всего, руб.			план	**178 756,92**													выполнено	**179 407,75**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29														6	6,00	8 971,74
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36								1				1			2,00	1 406,72
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48														3	3,00	2 845,44
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 041,09														2	2,00	2 082,18
Ремонт систем канализации d-50, м.п.	факт	1 027,60													0,5		0,50	513,80
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96				0,8	5,6								4,7		11,10	13 119,76
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83					1										1,00	551,83
Всего, руб.																		**29 491,47**