Отчёт по текущему ремонту МКД Металлургов, 27 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**74 692,80**														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	19 747,00	3,00	59 241,00								3						
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-7,8,8/9эт), шт	факт	19 747,00										3					3,00	59 241,00
Смена дверного блока обитого жестью, м2	план	8 071,08	1,00	8 071,08												1		
Смена дверного блока обитого жестью, м2	факт	8 071,08														1	1,00	8 071,08
Итого, руб.				**67 312,08**														
Непредвиденные работы, руб.:				**7 380,72**														
Установка зонта на вентшахту, шт	факт	15 163,02	1,00													1	1,00	15 163,02
Всего, руб.			план	**74 692,80**													выполнено	**82 475,10**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36												2			2,00	1 406,72
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96													1,3		1,30	1 536,55
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83					2										2,00	1 103,66
Всего, руб.																		**4 046,93**