Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова, 32 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**204 106,56**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	686,41	8,60	5 903,13											8,6			
Ремонт швов (кв.№27), м.п.	факт	686,41								8,6							8,60	5 903,13
Обшивка панелей профлистом, м2	план	3 134,06	8,70	27 266,32												8,7		
Обшивка панелей профлистом, м2	факт	3 134,06					9										9,00	28 206,54
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5,5/6,6/7эт, п-д №2-6/7,7/8эт), шт	план	29 584,00	5,00	147 920,00									5					
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-4/5,5/6,6/7эт, п-д №2-6/7,7/8эт), шт	факт	29 584,00											5				5,00	147 920,00
Смена дверного блока обитого жестью, м2	план	8 071,08	1,10	8 878,19												1,1		
Смена дверного блока обитого жестью, м2	факт	8 071,08														1,1	1,10	8 878,19
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков, м2	план	13 290,72	1,00	13 290,72										1				
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	13 290,72						1									1,00	13 290,72
Итого, руб.				**203 258,36**														
Непредвиденные работы, руб.:				**848,20**														
Всего, руб.			план	**204 106,56**													выполнено	**204 198,57**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96								1,9						4,8	6,70	7 919,13
КИПиА																		
Установка балансировочного клапана d-32, шт	факт	18 025,00									1						1,00	18 025,00
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83												2			2,00	1 103,66
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 521,00													6		6,00	9 126,00
Всего, руб.																		**36 173,79**