Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова, 44 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**193 161,00**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	686,41	31,60	21 690,56											31,6			
Ремонт швов (кв.№16), м.п.	факт	686,41								31,5							31,50	21 621,92
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3-8/9эт), шт	план	29 542,00	3,00	88 626,00									3					
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3-8/9эт), шт	факт	29 542,00											3				3,00	88 626,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков, м2	план	13 290,72	0,90	11 961,65										0,9				
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	13 290,72						0,9									0,90	11 961,65
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	43,00	64 610,08								43						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56								46,3							46,30	69 568,53
Итого, руб.				**186 888,28**														
Непредвиденные работы, руб.:				**6 272,72**														
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 521,00	1,00												1		1,00	1 521,00
Всего, руб.			план	**193 161,00**													выполнено	**193 299,09**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96										3,4				4,9	8,30	9 810,27
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83												1			1,00	551,83
Всего, руб.																		**10 362,10**