Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова, 50 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**132 136,80**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном, м3	план	10 899,27	2,00	21 798,54										2				
Заливка бетоном, м3	факт	10 899,27												2,75			2,75	29 972,99
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-4/5эт), шт	план	19 747,00	1,00	19 747,00									1					
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-4/5эт), шт	факт	19 747,00											1				1,00	19 747,00
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	52,00	78 133,12									52					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56									51,5						51,50	77 381,84
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт	план	2 362,50	4,00	9 450,00								4						
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт	факт	1 700,28										4					4,00	6 801,12
Итого, руб.				**129 128,66**														
Непредвиденные работы, руб.:				**3 008,14**														
Ремонт швов (кв.№20,106), м.п.	факт	686,41											7,5				7,50	5 148,08
Ремонт балконных козырьков (гидроизоляция, кв.№20,106), м2	факт	862,57										10,3					10,30	8 884,47
Всего, руб.			план	**132 136,80**													выполнено	**147 935,50**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36										1					1,00	703,36
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 041,09												8			8,00	8 328,72
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	7 818,46												2			2,00	15 636,92
Ремонт систем канализации d-50, м.п.	факт	1 027,60													2,4		2,40	2 466,24
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96										3	2,8	13,5			19,30	22 811,83
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83						1									1,00	551,83
Всего, руб.																		**50 498,90**