Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова, 52 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**199 865,16**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	686,41	18,50	12 698,59											18,5			
Ремонт швов (кв.№34, п-д №1), м.п.	факт	686,41								19,3							19,30	13 247,71
Смена дверного блока дверей выхода на кровлю, м2	план	8 071,08	1,00	8 071,08												1		
Смена дверного блока дверей выхода на кровлю, м2	факт	8 071,08														1	1,00	8 071,08
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверных блоков, м2	план	13 290,72	1,90	25 252,37										1,9				
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	13 290,72						1,9									1,90	25 252,37
Смена мусороклапана, шт	план	6 875,20	2,00	13 750,40				2										
Смена мусороклапана, шт	факт	6 875,20				1											1,00	6 875,20
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	82,20	123 510,43									82,2					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56									84,9						84,90	127 567,34
Установка урн, шт	план	7 044,18	2,00	14 088,36								2						
Установка урн, шт	факт	7 044,18								2							2,00	14 088,36
Итого, руб.				**197 371,22**														
Непредвиденные работы, руб.:				**2 493,94**														
Ремонт балконного козырька (гидроизоляция, кв.№34) , м2	факт	862,57	7,65	6 598,66						8,2							8,20	7 073,07
Всего, руб.			план	**199 865,16**													выполнено	**202 175,14**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Установка металлической стойки, шт	факт	7 766,00														1	1,00	7 766,00
Смена остекления, м2	факт	1 495,29												1,8			1,80	2 691,52
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36								2							2,00	1 406,72
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96											7,6				7,60	8 982,90
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83						5									5,00	2 759,15
Всего, руб.																		**23 606,29**