Отчёт по текущему ремонту МКД Возрождения, 44 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**45 525,60**														
Сантехнические работы:																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	план	1 181,96	20,00	23 639,20		20												
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96				21,5											21,50	25 412,14
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	13,00	19 533,28									13					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56											14				14,00	21 035,84
Итого, руб.				**43 172,48**														
Непредвиденные работы, руб.:				**2 353,12**														
Ремонт швов (кв.№8), м.п.	факт	686,41	12,00											12			12,00	8 236,92
Всего, руб.			план	**45 525,60**													выполнено	**54 684,90**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41							7,5								7,50	5 148,08
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 381,47											2				2,00	2 762,94
Всего, руб.																		**7 911,02**