Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 35а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**100 574,68**														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	80 207,84	1,00	80 207,84									1					
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	80 207,84							1								1,00	80 207,84
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного (п-ды№1-6, вход), шт	план	1 569,48	6,00	9 416,88						6								
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48								6							6,00	9 416,88
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №3), секц.	план	2 670,61	3,00	8 011,83						3								
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	факт	2 670,61					3										3,00	8 011,83
Итого, руб.				**97 636,55**														
Непредвиденные работы, руб.:				**2 938,13**														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1569,48														3	3,00	4 708,44
Всего, руб.			план	**100 574,68**													выполнено	**102 344,99**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	7 818,46								1							1,00	7 818,46
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	528,83					1						1				2,00	1 057,66
Всего, руб.																		**8 876,12**