Отчёт по текущему ремонту МКД Баркова, 13 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**97 512,00**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№ 66), м.п.	план	686,41	8,40	5 765,84											8,4			
Ремонт швов (кв.№ 66), м.п.	факт	686,41													8,4		8,40	5 765,84
Смена остекления (п-д №1), м2	план	1 495,29	10,00	14 952,90		10												
Смена остекления, м2	факт	1 495,29			2,5												2,50	3 738,23
Сантехнические работы:																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	план	1 181,96	34,00	40 186,64	34													
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96			19,5												19,50	23 048,22
Восстановление дренажных линий, шт	план	21 190,32	1,00	21 190,32			1											
Восстановление дренажных линий, шт	факт	21 190,32					1										1,00	21 190,32
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана (8/7,5/6эт), шт	план	6 875,20	2,00	13 750,40		2												
Смена мусороклапана (4/5,5/6эт), шт	факт	6 875,20			2												2,00	13 750,40
Итого, руб.				**95 846,10**														
Непредвиденные работы, руб.:				**1 665,90**														
Смена мусороклапана (1/2,2/3,6/7,7/8 эт), шт	факт	6 875,20							1							3	4,00	27 500,80
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48														4	4,00	6 277,92
Всего, руб.			план	**97 512,00**													выполнено	**101 271,73**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37											2		31		33,00	24 894,21
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84													7		7,00	6 095,88
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 381,47													5		5,00	6 907,35
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	9 797,60														1	1,00	9 797,60
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96												1			1,00	1 181,96
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48														2	2,00	3 138,96
Всего, руб.																		**52 015,96**