Отчёт по текущему ремонту МКД Мира 20 б за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**116 298,60**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
балконные, м2	план	862,57	9,00	7 763,13									9					
балконные, м2	факт	862,57								4,5							4,50	3 881,57
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном, м3	план	10 899,27	0,40	4 359,71									0,4					
Заливка бетоном (п-д №2), м3	факт	10 899,27											1,85				1,85	20 163,65
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	17 028,00	5,00	85 140,00									5					
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-1/2,2/3,3/4,4/5 эт., п-д №2-1/2 эт.), шт	факт	17 028,00									5						5,00	85 140,00
Установка малых форм:																		
скамейка, шт	план	16 295,57	1,00	16 295,57						1								
скамейка, шт	факт	16 295,57								1							1,00	16 295,57
Итого, руб.				**113 558,41**														
Непредвиденные работы, руб.:				**2 740,19**														
Всего, руб.			план	**116 298,60**													выполнено	**125 480,78**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

9000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29				0,66	0,64		0,64			0,64			0,64		3,22	4 814,83
Сантехнические работы:																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96							5,38	3,4							8,78	10 377,61
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	528,83							3								3,00	1 586,49
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	887,25							13,2								13,20	11 711,70
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	884,25							9								9,00	7 958,25
Всего, руб.																		**36 448,88**