Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 20а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**84 303,00**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	283,48	15,00	4 252,20							15							
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	283,48									12,54						12,54	3 554,84
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	216,62	12,00	2 599,44							12							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	216,62									17,4						17,40	3 769,19
Ремонт козырьков:																		
Установка металлической стойки, шт	план	4 702,40	2,00	9 404,80								2						
Установка металлической стойки, шт	факт	4 702,40						2									2,00	9 404,80
Демонтаж бетонного экрана, шт	план	1 788,60	1,00	1 788,60								1						
Демонтаж бетонного экрана, шт	факт	1 788,60						1									1,00	1 788,60
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	40,00	60 102,40								40						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56										40					40,00	60 102,40
Итого, руб.				**78 147,44**														
Непредвиденные работы, руб.:				**6 155,56**														
Покраска бет.поверхностей (клеевая), м2	факт	207,49									31						31,00	6 432,19
Всего, руб.			план	**84 303,00**													выполнено	**85 052,02**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Уменьшены объемы по покраске бетона 12,54 по металлу 11,2 м2 За счет непредвид средств 6155 включена клеевая побелка 31 м2

Работы, выполненные дополнительно:

9000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29				0,64	0,65	0,56	0,64	0,72		0,65					3,86	5 771,82
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	528,83							1								1,00	528,83
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	887,25							3,6								3,60	3 194,10
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	884,25							3								3,00	2 652,75
Всего, руб.																		**12 147,50**