Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 33 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**329 545,68**														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2, 1/2-8/9эт), шт	план	25 433,00	8,00	203 464,00		8												
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2, 1/2-8/9эт), шт	факт	25 433,00				8											8,00	203 464,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт.	план	3 223,32	2,00	6 446,64			2											
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт.	факт	3 223,32					2										2,00	6 446,64
Установка малых форм:																		
песочница, шт	план	29 415,00	1,00	29 415,00										1				
песочница, шт	факт	22 822,36							1								1,00	22 822,36
карусель, шт	план	87 630,00	1,00	87 630,00										1				
карусель, шт	факт	87 630,00							1								1,00	87 630,00
Итого, руб.				**326 955,64**														
Непредвиденные работы, руб.:				**2 590,04**														
Ремонт швов (кв 57,61), м.п.	факт	686,41										17,7					17,70	12 149,46
Всего, руб.			план	**329 545,68**													выполнено	**332 512,46**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

14275,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Покраска МАФ	факт										1						1,00	19 361,86
Смена остекления, м2	факт	1 495,29					0,3					0,37				0,73	1,40	2 093,41
Смена доводчика (п-д №2), шт	факт	3 990,84														1	1,00	3 990,84
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36												1			1,00	703,36
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96										18					18,00	21 275,28
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48													2		2,00	3 138,96
Установка ВА 40А, шт	факт	633,06			4				7								11,00	6 963,66
Всего, руб.																		**57 527,37**