Отчёт по текущему ремонту МКД Депутатская 3 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				**94 842,18**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном, м3	план	94 842,18	1,00	94 842,18						1								
Заливка бетоном, м3	факт																0,00	0,00
Итого, руб.				**94 842,18**														
Непредвиденные работы, руб.:				**0,00**														
Смена оконного блока на окно ПВХ (п-д №3-4/5 эт), шт	факт	20 575,00	1,00								1						1,00	20 575,00
Ремонт козырьков:																		
подъездные (смена на мет.каркасе, двухскатный, 1п), шт	факт	60 489,08									1						1,00	60 489,08
Устройство поручня (1п), шт	факт	6 789,28									1						1,00	6 789,28
Ремонт швов (кв. 3,28), м.п.	факт	686,41												13,7			13,7	9 403,82
Всего, руб.			план	**94 842,18**													выполнено	**97 257,18**

Генеральный директор Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

ост 6585,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29				3,53		0,56									4,09	6 115,74
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48													1		1,00	948,48
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96							1,96								1,96	2 316,64
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2	факт	842,40				18,84											18,84	15 870,82
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	528,83							4								4,00	2 115,32
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	887,25								3							3,00	2 661,75
Всего, руб.																		**30 028,74**