Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская ул., д.36 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				**119 189,28**														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24												1		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24														1	1,00	104 812,24
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	план	2 952,89	4,00	11 811,56								4						
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	факт	2 952,89										4					4,00	11 811,56
Итого, руб.				**116 623,80**														
Непредвиденные работы, руб.:				**2 565,48**														
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30									31,8						31,80	55 627,74
Всего, руб.			план	**119 189,28**													выполнено	**172 251,54**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			1	1											2,00	1 087,18
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28										1					1,00	1 243,28
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 16А, шт	факт	623,61					1										1,00	623,61
Всего, руб.																		**2 954,07**