Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская ул., д.44 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				**119 233,09**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном (п-д №1), м3	план	16 348,91	0,24	3 923,74						0,24								
Заливка бетоном (п-д №1), м3	факт	16 348,91								0,25							0,25	4 087,23
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (торец 1п и гл.фасад), м2	план	1 749,30	53,00	92 712,90									53					
Ремонт отмостки (торец 1п и гл.фасад), м2	факт	1 749,30											48,2				48,20	84 316,26
Установка малых форм:																		
скамейка (у п-да №1, по обращению), шт	план	18 739,91	1,00	18 739,91										1				
скамейка (у п-да №1, по обращению), шт	факт	18 739,91												1			1,00	18 739,91
Итого, руб.				**115 376,55**														
Непредвиденные работы, руб.:				**3 856,54**														
Установка мет.дверных блоков (3п,торец,на спуск), м2	факт	13 290,72														1,94	1,94	25 784,00
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													5		5,00	8 239,75
Всего, руб.			план	**119 233,10**													выполнено	**141 167,15**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1									1,00	543,59
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18											2,55				2,55	3 664,81
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 25А, шт	факт	623,61						1									1,00	623,61
Всего, руб.																		**4 832,01**