Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.25 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				**113 648,40**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном, м3	план	16 348,91	1,90	31 062,93										1,9				
Заливка бетоном, м3	факт	16 348,91												0,36			0,36	5 885,61
Смена доводчика, шт	план	4 784,00	2,00	9 568,00			2											
Смена доводчика, шт	факт	4 784,00					2										2,00	9 568,00
Благоустройство:																		
Ремонт тротуара, м2	план	1 285,02	17,40	22 359,35						17,4								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 285,02							17,4								17,40	22 359,35
Ремонт проезжей части, м2	план	1 914,24	3,00	5 742,72						3								
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24							14,5								14,50	27 756,48
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2	план	558,90	9,60	5 365,44						9,6								
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2	факт	358,31							9,6								9,60	3 439,78
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	1 185,81	11,20	13 281,07						11,2								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 185,81							11,2								11,20	13 281,07
Установка бордюрного камня, мп	план	2 195,21	10,00	21 952,10						10								
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 900,65							9,3								9,30	17 676,05
Установка поребрика, мп	план	1 529,13	2,80	4 281,56						2,8								
Установка поребрика, мп	факт	1 529,13							10,3								10,30	15 750,04
Итого, руб.				**113 613,17**														
Непредвиденные работы, руб.:				**35,23**														
Всего, руб.			план	**113 648,40**													выполнено	**115 716,37**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								10							10,00	5 435,90
Всего, руб.																		**5 435,90**