Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.35 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				**140 002,13**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
подъездные (гидроизоляция), м2	план	1 023,00	13,00	13 299,00							13							
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	1 023,00									16						16,00	16 368,00
Ремонт крылец (бетоном):																		
Установка металлической стойки, шт	план	7 669,70	1,00	7 669,70												1		
Установка металлической стойки, шт	факт	7 669,70														1	1,00	7 669,70
Благоустройство:																		
Ремонт тротуара, м2	план	1 285,02	14,40	18 504,29						14,4								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 285,02							12,3								12,30	15 805,75
Ремонт проезжей части, м2	план	1 914,24	22,00	42 113,28						22								
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24							21,7								21,70	41 539,01
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	1 185,81	14,50	17 194,25						14,5								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 185,81							20,4								20,40	24 190,52
Установка бордюрного камня, мп	план	2 195,21	10,60	23 269,23						10,6								
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 900,65							7,7								7,70	14 635,01
Установка поребрика, мп	план	1 529,13	11,70	17 890,82						11,7								
Установка поребрика, мп	факт	1 529,13							11,2								11,20	17 126,26
Итого, руб.				**139 940,56**														
Непредвиденные работы, руб.:				**61,57**														
Ремонт швов (кв.№8), м.п.	факт	789,37											13,4				13,40	10 577,56
Всего, руб.			план	**140 002,13**													выполнено	**147 911,80**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							13								13,00	7 066,67
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41				1											1,00	12 579,41
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18					2,8										2,80	4 024,10
Всего, руб.																		**23 670,18**